



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚMERO 1

SUBASTA INFORMAL 23J-00406

**ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE COMPUTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE
AUTOMÓVILES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Asunto: **VARIAS**

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la subasta en referencia lo siguiente:

- I. Se Enmienda la FECHA Y HORA DE ENTREGAR LA OFERTA, de la Subasta Informal Núm. 23J-00406, para que lea como sigue:**

“FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA

Las ofertas deberán ser presentadas, en o antes del **viernes, 28 de octubre de 2022, a las 8:00 a.m.**

- II. Se Enmienda la FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA de la Subasta Informal Núm. 23J-00406, para que lea como sigue:**

“FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA”

El acto de apertura se llevará a cabo el **viernes, 28 de octubre de 2022, a las 9:30 a.m.**

- III. Se notifica por enmienda a todos los licitadores cambios en el pliego de la Subasta Informal 23J-00406 a solicitud de la agencia peticionaria.**

Se enmienda la sección VIII Condiciones Especiales del Pliego de la Subasta Informal de referencia para que lea como sigue:

A. Alcance de trabajo Subasta 23J-00406

- Los trabajos por realizarse en la Subasta 23J-00406 son de cableado estructurado en los pisos: diez (10), nueve (9), ocho (8), seis (6) y uno (1=G), en el edificio principal de ACAA localizado en Hato Rey.
- En la actualidad la infraestructura de cableado horizontal en el edificio principal está centralizada en cada piso en un bastión abierto (*open rack*).
- Estos bastiones se encuentran localizados en un área donde existe otra infraestructura que no está vinculada con comunicaciones.

- El trabajo técnico, en el proyecto, es reemplazar en cada piso el bastión abierto (*open rack*), donde están terminados todos los cables UTP horizontales y panel de fibra óptica vertical de cada piso por gabinetes nuevos de siete pies (7') con ventilación, UPS y seguridad (cerradura con llave). Actualmente cada bastión cuenta con un mínimo de tres (3) conmutadores (*switches*) de comunicación de 24 puertos y un máximo de seis (6).
- Debido a que el cableado actual ya está terminado, no se puede utilizar gabinetes de una altura menor. La totalidad del cableado existente está en producción y es utilizado por los equipos electrónicos computarizados durante el horario operacional de la agencia. El horario es de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., por esta razón los trabajos de remplazo de cableado localizado en los bastiones (*Racks*) a los gabinetes tienen que ser realizados fuera del horario antes estipulado (nocturno y/o fin de semana).
- Cada gabinete (*Rack*), debe contar con su sistema de ventilación, unidad de control de cables (*wire management*), UPS de 1500VA, para montar en gabinete (*Rack Mountable*) puertos Nema 125v 5-15R (*female*).
- Los PDU del gabinete deben proveer puertos Nema 125v 5-15R (*female*).
- **Para someter dudas o preguntas adicionales tienen que ser enviadas en o antes del jueves, 20 de octubre de 2022, a las 10:00 a.m.**


IV. Se envía por correo electrónico;

- Tabla de ofertar Enmendada

Esta enmienda forma parte de la Subasta informal y quienes interesen licitar tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.



Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones



Aura Rosa Vazquez
Oficial de Licitación

Emitido hoy, 14 de octubre de 2022
San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov